

云南省生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

项目名称		景谷红狮水泥有限公司 3000t/d 熟料水泥生产线(配套 9MW 纯低温余热发电)改建项目			
建设单位 联系人及 电话	王洪闯 15355796665	监测项目负责人（签字） 年 月 日	生产建设单位（盖章） 年 月 日		
填表人及 电话	王学葵 18788022083				
主体工程进度		在建			
指标		设计总量	本季度	累计	
扰动土地 面积 (hm ²)	合计	29.93	9.05	21.85	
	建构建筑物区	8.99	2.03	4.77	
	道路及硬化区	7.15	1.15	4.75	
	景观绿化区	12.64	5.87	11.18	
	边坡区	1.15	0	1.15	
植被压占面积 (hm ²)		8.20	0	0	
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0	
水土保持 工程进度	工程 措施	挡墙（m）	2620	766	1974
		浆砌石截水沟（m）	2230	0	2050
		混凝土排水沟（m）	4230	898	1503
		表土剥离（万 m ² ）	2.24	0	2.24
	植物 措施	景观绿化（hm ² ）	1264	0	0
		网格梁骨架植草护坡（hm ² ）	1.15	0	0
	临时 措施	临时拦挡（m）	360	0	365
		临时覆盖（m ² ）	12500	530	9650
		临时排水沟（hm ² ）	4165	362	3705
		沉砂池（座）	8	0	3
水土流失 影响因子	降雨量（mm）		1354	1320	1320
	最大 24 小时降雨（mm）		80	75	75
	最大风速（m/s）		/	2.32	2.51
水土流失量（t）		3239.69	979.57	2365.04	
水土流失灾害事件		无			
存在问题与建议		临时排水沟泥沙堆积，过水能力不能满足雨季的最大流量，建设单位应该及时对排水沟进行疏通。			



项目区全景



项目区现状图



建构筑物区现状图



道路硬化区施工图



道路硬化区施工图



道路施工图



道路施工图



排水沟现状