

云南省生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目名称		景谷红狮水泥有限公司 3000t/d 熟料水泥生产线(配套 9MW 纯低温余热发电)改建项目			
建设单位联系人及电话	王洪闯 15355796665	监测项目负责人（签字） 年 月 日	生产建设单位（盖章） 年 月 日		
填表人及电话	王学葵 18788022083				
主体工程进度		在建			
指标		设计总量	本季度	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	29.93	5.27	12.80	
	建构建筑物区	8.99	1.22	2.74	
	道路及硬化区	7.15	1.85	3.60	
	景观绿化区	12.64	2.20	5.31	
	边坡区	1.15	0	1.15	
植被压占面积 (hm ²)		8.20	0	0	
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	挡墙（m）	2620	852	1208
		浆砌石截水沟（m）	2230	1250	2050
		混凝土排水沟（m）	4230	400	605
		表土剥离（万 m ² ）	2.24	0	2.24
	植物措施	景观绿化（hm ² ）	1264	0	0
		网格梁骨架植草护坡（hm ² ）	1.15	0	0
	临时措施	临时拦挡（m）	360	0	365
		临时覆盖（m ² ）	12500	1320	9120
		临时排水沟（hm ² ）	4165	515	3343
		沉砂池（座）	8	1	3
水土流失影响因子	降雨量（mm）		1354	758	758
	最大 24 小时降雨（mm）		80	34	35
	最大风速（m/s）		/	2.51	2.51
水土流失量（t）		3239.69	570.42	1385.47	
水土流失灾害事件		无			
存在问题与建议		项目新增临时堆土区，对弃方的土石方未进行临时覆盖措施，存在严重的水土流失情况，建设单位做好水土保持措施。			



项目区全景



建构筑物区施工现状图



挡墙施工图



挡墙施工图



道路施工图



排水沟施工现状