

云南省生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年1月1日至2019年3月31日

项目名称		景谷红狮水泥有限公司 3000t/d 熟料水泥生产线(配套 9MW 纯低温余热发电)改建项目		
建设单位 联系人及 电话	王洪闯 15355796665	监测项目负责人(签字)	生产建设单位(盖章)	
填表人及 电话	王学葵 18788022083	年 月 日	年 月 日	
主体工程进度		在建		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地 面积 (hm ²)	合计		29.93	7.53
	建构建筑物区		8.99	1.52
	道路及硬化区		7.15	1.75
	景观绿化区		12.64	3.11
	边坡区		1.15	1.15
植被压占面积 (hm ²)		8.20	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
水土保持 工程进度	工程 措施	挡墙(m)	2620	356
		浆砌石截水沟(m)	2230	800
		混凝土排水沟(m)	4230	205
		表土剥离(万 m ²)	2.24	2.24
	植物 措施	景观绿化(hm ²)	1264	0
		网格梁骨架植草护坡(hm ²)	1.15	0
	临时 措施	临时拦挡(m)	360	360
		临时覆盖(m ²)	12500	7800
		临时排水沟(hm ²)	4165	2828
		沉砂池(座)	8	2
水土流失 影响因子	降雨量(mm)		1354	630
	最大24小时降雨(mm)		80	35
	最大风速(m/s)		/	1.98
水土流失量(t)		3239.69	815.05	815.05
水土流失灾害事件		无		
存在问题与建议		表土就地分散临时堆存,不利于水土保持;临时排水沟不完善。尽快按照批复的水土保持方案设计,实施各项防护措施。		



怕庄河边挡墙施工图



场区截水沟施工图