

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年4月1日至2020年6月30日

项目名称		创泰·一品建设项目			
建设单位联系人及电话		王雪13987324350	总监测工程师（签字）		生产建设单位（盖章）
填表人及电话		陈光禹 18388118978	年 月 日		年 月 日
主体工程进度			目前正进行主体建构筑物外墙，其余未实施。		
指 标			设计总量	本季度新增	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合 计		2.91	0	2.91
	项目建设区	建构筑物区	0.97	0	0.97
		道路及硬化区	0.91	0	0.91
		景观绿化区	1.03	0	1.03
弃土（石、渣）场数量（个）			0	0	0
弃土（石、渣）情况 (万m ³)	合 计		11.35	0	11.35
	弃土（石、渣）场		10.92	0	10.92
	临时堆土		0.43	0	0.43
	拦渣率（%）		99%	0	99%
水土保持工程 进度	工程措施	合计（m）	/	/	/
		表土剥离（m ³ ）	4300	0	4300
		雨水管（m）	1151	0	0
		透水砖铺砌（hm ² ）	0.08	0	0
	植物措施	合计（hm ² ）	/	/	/
		园林绿化（hm ² ）	1.02	0	0
	临时措施	合计(m ³ hm ² m ³ m)	/	/	/
		临时车辆清洗池（m）	1	0	1
		临时土质沉砂池（口）	2	0	2
		临时土质排水沟（m）	4	0	4
		临时砖砌排水沟（m）	486	0	0
		临时拦挡（m）	300	0	0
		临时土工布覆盖（hm ² ）	0.32	0	0
	水土流失 影响因子	降雨量(mm)		/	117.35
最大24小时降雨(mm)		/	15.75	/	
最大风速(m/s)		/	4.87	/	
土壤流失量（m ³ ）			土壤流失量	1.30	82.65
			弃土石、渣）潜在土壤流失量	/	/
水土流失危害事件			无		
监测工作开展情况			2020年6月30日进行监测，监测主要调查水土保持措施运行情况、水土保持工程措施及施工临时措施实施情况等。		
存在问题与建议			（1）本工程现正在进行外墙装修，应做好建筑垃圾的处理； （2）降雨天气要对建筑材料，特别是砂料实施临时土工布覆盖措施。		