

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称： 川味休闲食品生产项目

项目编号： 川投资备【2019-510183-14-03-408443】FGQB-0308号

建设地点： 邛崃市文君街道创业路2号

验收单位： 四川省蜀福香食品有限责任公司

2021年12月08日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	川味休闲食品生产项目	行业类别	加工制造类项目
主管部门 (或主要投资人)	四川省蜀福香食品有限责任公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	邛崃市行政审批局 邛审批函〔2020〕45号，2020年4月28日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2020年3月~2021年9月		
水土保持方案编制单位	四川乐水工程设计咨询有限公司		
初步设计单位	四川省华盛兴邦工程设计有限公司		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	四川金黄河建设工程有限公司、 四川华京建设有限公司		
水土保持监理单位	成都天立工程管理咨询有限公司		
水土保持设施验收评估单位	四川乐水工程设计咨询有限公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）等相关文件，四川省蜀福香食品有限责任公司于2021年12月8日在邛崃市主持召开了川味休闲食品生产项目水土保持设施竣工验收会议。参会的单位有水土保持方案编制单位四川乐水工程设计咨询有限公司，设计单位四川省华盛兴邦工程设计有限公司，监理单位成都天立工程管理咨询有限公司，施工单位四川金黄河建设工程有限公司、四川华京建设有限公司，水土保持设施验收评估单位四川乐水工程设计咨询有限公司及特邀专家等代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，部分与会人员查勘了工程现状。会上，建设单位、设计单位、施工单位分别就水土保持工作开展情况作了发言。验收组及与会代表观看了工程影像，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况和评估单位关于技术评估情况的汇报，以及方案编制、监理、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况：

川味休闲食品生产项目位于峡市文君街道创业路2号，项目建设内容为新建办公用房、生产厂房及配套设施，购买并安装智能化熟食制品、休闲食品深加工生产线，年加工芝麻鸭、风干肉、泡椒凤爪等食品约3600吨，总建筑面积约36278.87m²，建筑基底面积21785.47m²，建筑密度46.05%，容积率1.05，绿化面积0.33hm²，绿化率8.13%。项目总占地面积4.02hm²，均为永久占地。占地类型为工矿仓储用地。

项目共计开挖土石方4436m³，回填土石方4436m³（含绿化覆土1211m³），无弃方产生，未设置弃渣场。

项目总投资47000万元，其中土建投资14000万元，资金来源为企业自筹。项目于2020年3月开始施工，于2021年9月完工，建设总工期19个月。

（二）水土保持方案实施情况

1、水土保持方案批复情况

2020年4月28日，邛崃市行政审批局以《邛崃市行政审批局以准予行政许可（备案）决定书》（邛审批函〔2020〕45号）批复了本工程水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围共计4.02hm²，均为项目建设区面积，直接影响区面积不计，工程建设占用和损坏水土保持设施面积4.02hm²。

本项目实际扰动面积为4.02hm²，故本次验收水土流失防治责任范围为4.02hm²。

2、变更情况

无

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持措施由主体设计单位四川省华盛兴邦工程设计有限公司进行设计。

（四）水土保持监测情况

本项目未委托监测单位进行水土保持监测工作，建设单位采取自行监测工作。经现场查勘，项目区均被道路硬化及构筑物占压以外，项目区均实施了绿化，项目区内工程措施、植物措施等水土保持措施运行良好，能有效防治项目区内的水土流失。

主要结论为：建设单位在工程开工前编制水土保持方案，同时，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；在项目建设过程中基本按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行，满足水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务。

根据本项目水土保持调查监测情况，经计算分析，本项目工程水土流失总治理度为 100%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率为 100%，表土保护率 100%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率为 8.13%（根据《工业项目建设用地控制指标》规定“工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过 20%”。同时，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434—2018）4.0.10 条的规定“对林草植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整”。故本项目林草覆

盖率目标值根据实际情况计列，本项目林草覆盖率为 8.13%，认定本项目林草覆盖率到达方案设置的目标值)。其余水土流失的防治指标值均达到了水保方案中确定的防治目标。

(五) 验收结论

建设单位依法编报了水土保持方案，水土保持法定程序完整；在项目建设过程中基本按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行，满足水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务。根据水土保持调查监测情况，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求，达到了水土保持设施验收的条件。

综上所述，验收组认为本工程实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持设施，达到水土保持设施验收的条件，同意本工程水土保持设施通过验收。

(六) 后续管护要求

根据验收组讨论结论，提出川味休闲食品生产项目项目水土保持后续工作建议：

本项目主体工程治理效果指标满足水土保持要求，应继续对项目区排水系统水土保持措施进行管理和维护，以保障水土保持措施持续、长久的发挥作用。

组 长：

2021 年 12 月 08 日

三、川味休闲食品生产项目

水土保持设施验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	田忠志	四川省蜀福香食品有 限责任公司	副经理		建设单位
成员	林虹波	四川乐水工程设计咨 询有限公司	工程师		水土保持方 案编制单位
	谢王俊	四川省华盛兴邦工程 设计有限公司	总经理		设计单位
	杨德武	四川金黄河建设工程 有限公司	项目经理		施工单位
	魏韦	四川华京建设有限公 司	项目经理		
	屈平根	成都天立工程管理咨 询有限公司	工程师		监理单位
	宋万强	四川乐水工程设计咨 询有限公司	助理工程师		验收报告编 制单位
					特邀专家