# 生产建设项目水土保持设施

# 验收鉴定书

项目名称：沽源玖兴种禽四场项目

项目编号：gyjxzqscxm2021-08

建设地点：沽源县黄盖淖镇西大井村南

验收单位：沽源玖兴种禽养殖有限公司

2021 年 8 月 28 日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 沽源玖兴种禽四场项目 | 行业类别 | 养殖业 |
| 主管部门（或主要投资方） | 沽源玖兴种禽养殖有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 沽水字[2021]40 号文（2021 年 5 月 12 日）。 | | |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / | | |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / | | |
| 项目建设起止时间 | 2020 年 8 月开工建设，2021 年 6 月完工 | | |
| 水土保持方案编制单位 | 河北中飞环境技术服务有限公司 | | |
| 水土保持初步设计单位 | / | | |
| 水土保持监测单位 | 河北亿美环境技术服务有限责任公司 | | |
| 水土保持施工单位 | 涞源开城建筑工程有限公司 | | |
| 水土保持监理单位 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | | |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 河北中飞环境技术服务有限公司 | | |

## 二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，沽源玖兴种禽养殖有限公司于2021年8月28日在沽源县主持召开了沽源玖兴种禽四场项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有验收报告编制单位、监测单位、监理单位、水土保持方案编制单位、建设单位及施工单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查看了工程现场，观看了工程建设影像，查阅了相关技术资料，听取了各单位关于水土保持工作实施情况的汇报，经审议，形成验收意见如下：

一、沽源玖兴种禽四场项目位于河北省张家口市沽源县黄盖淖镇西大井村南，项目总用地面积5.33hm$^2$，均为永久占地，主要建设内容包括构建筑物区、道路广场区、绿化区、施工生产生活区、临时堆土区5个区。主体工程于2020年8月开工，2021年6月完工，工程总投资16092万元。

二、2021年5月12日，张家口市沽源县水务局以沽水字[2021]40号文批复《沽源玖兴种禽四场项目水土保持方案报告书》。

三、建设单位委托河北亿美环境技术服务有限责任公司开展了水土保持监测工作，监测单位依照水土保持监测规程、规范，开展了监测工作并按时完成了水土保持监测总结报告。主要结论：工程施工过程中，建设单位重视水土保持工作，积极实施了水土流失防治措施，防治效果显著，工程施工控制在项目占地范围内，对周边环境影响轻微。工程建设期间未出现因扰动引发的大规模的水土流失，水土保持方案设计的水土保持措施基本得到落实，水土流失防治主要指标达到了水土保持方案设定的目标值。水土保持设施数量、规格符合要求，运行状况良好，已发挥水土保持效益。

四、本工程水土保持措施的落实情况。实施了表土剥离、土地平整、覆土回填、防尘网、密目网围挡、土质排水沟、浆砌石排水沟、播撒草籽等措施。完成主要工程量：土地平整2.98hm²、表土剥离1.91hm²、表土回填1.07hm²、播撒草籽1.07hm²、防尘网 16050m²、临时围挡1904m²、编织

袋装土拦挡 116m³、临时排水沟 200m 等。本项目实际完成水土保持总投资 63 万元，其中工程措施费 12.85 万元，植物措施费 4.77 万元，临时措施费 22.61，独立费用 20.56 万元，基本预备费 1.46 万元，水土保持补偿费 0.75 万元。实际完成的水土保持措施总投资比批复的水土保持方案估算投资减少了 8.1 万元，其中工程措施减少 1.47 万元，植物措施投资减少了 0.58 万元，临时措施投资增加了 0.59 万元，独立费用增加 0.03 万元，水土保持补偿费减少 6.72 万元。本工程按照水保方案和主体设计建成，已建水土保持工程基本符合水土流失防治要求，工程质量达到了设计标准。水土流失总治理度达到 99.44%，表土保护率 90.48%，拦渣防护率达到 97.,37%以上，土壤流失控制比达到 1.0，林草植被恢复率达到 97.27%，林草覆盖率达到 20%。达到了水土流失防治标准的要求。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

五、验收组认为：本工程建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实到位，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

六、验收组建议：不定期对本工程中所采取的各类措施进行检查，及时发现安全隐患，及时排除，使各类措施可以更好的发挥其生态防护功能，今后应进一步做好植物措施的补植和补种工作，更好的发挥水土保持功能。

七、后续管护要求

工程运行管理单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。

组　长：周金荣

2021 年 8 月 28 日

## 三、验收组成员签字表

| 分　工 | 姓　名 | 单　位 | 职　务/职称 | 签　字 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组　长 | 周自常 | 沽源玖兴种禽养殖有限公司 | 副经理 | 周自常 | 建设单位 |
| 成员 | 王高强 | 沽源玖兴种禽养殖有限公司 | 项目经理 | 王高强 | 建设单位 |
| | 赵兵 | 河北中飞环境技术服务有限公司 | 总 监 | 赵兵 | 验收报告编制单位 |
| | 成虹 | 河北中飞环境技术服务有限公司 | 技术员 | 成虹 | 验收报告编制单位 |
| | 侯娜娜 | 河北亿美环境技术服务有限责任公司 | 工程师 | 侯娜娜 | 监测单位 |
| | 梁永强 | 河北亿美环境技术服务有限责任公司 | 技术员 | 梁永强 | 监测单位 |
| | 王飞 | 河北中飞环境技术服务有限公司 | 技术员 | 王飞 | 水土保持方案编制单位 |
| | 王照文 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | 总监 | 王照文 | 监理单位 |
| | 霍权增 | 涞源开城建筑工程有限公司 | 项目经理 | 霍权增 | 施工单位 |