生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称　辽宁盘山新城热力有限公司热电项目

项 目 编 号　辽发改能源[2018]580 号

建 设 地 点　盘锦市盘山县

验 收 单 位　辽宁盘山新城热力有限公司

2019 年 12 月 25 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	辽宁盘山新城热力有限公司热电项目	行业类别	电厂类
主管部门（或主要投资方）	辽宁盘山新城热力有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	辽宁省水利厅，辽水行审[2019]241 号，2019 年 10 月 2 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2018 年 3 月-2019 年 11 月		
水土保持方案编制单位	盘锦格瑞恩水土保持环境建设有限公司		
水土保持初步设计单位	无		
水土保持监测单位	辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司		
水土保持施工单位	盘锦峻浩建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	沈阳德远工程监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	松辽水利水电开发有限责任公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保[2018]133 号）、《辽宁省水利厅关于印发《辽宁省水利厅水土保持事中事后监督管理办法（暂行）的通知》（辽水保[2018] 37 号），辽宁盘山新城热力有限公司于 2019 年 12 月 25 日在盘锦市组织召开了辽宁盘山新城热力有限公司热电项目水土保持设施验收会议，参加会议的有辽宁盘山新城热力有限公司、水土保持方案编制单位、施工单位、水土保持监测、监理、验收编制单位，会议成立了验收组，名单附后。

（一）项目概况

辽宁盘山新城热力有限公司热电项目位于盘锦市盘山县，项目由主厂区、生产辅助区和施工生产生活区组成。本工程为新建建设类工程。本工程占地面积 15.21hm^2，其中主厂区占地面积 7.70hm^2，生产辅助区占地面积 7.37hm^2，施工生产生活区占地面积 0.14hm^2。本工程于 2018 年 3 月正式开工，2019 年 11 月竣工，总工期为 21 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2019 年 10 月 2 日，辽宁省水利厅以辽水行审[2019]241 号文批复了本项目水土保持方案。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

（四）水土保持监测情况

辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司受委托承担本项目的水土保持监测工作，监测单位通过现场勘查、资料收集、专家咨询等方式开展工作。

监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，建设单位对水土流失防治责任区内的水土流失进行了全面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的可实施的各项防治任务。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1、验收报告编制情况

松辽水利水电开发有限责任公司受委托承担本项目的水土保持设施验收工作，2019 年 12 月，编制完成了《辽宁盘山新城热力有限公司热电项目水土保持设施验收报告》。

2、验收报告主要结论

本项目结合实际情况，进行了表土剥离、表土回覆、绿化、临时拦挡、密目网苫盖等措施。对施工所造成的扰动土地进行了较全面的治理，完成了水土保持方案确定的可实施的水土保持工程相关内容和开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程符合水土保持的相关要求，项目投资控制使用合理，水土保持设施管理维护责任明确，达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收标准，该工程水土保持设施验收合格。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，开展了水土保持

监测、监理工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土保持方案确定的可实施的水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标要求，建设单位足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1.建议建设单位划分清楚水土流失防治责任范围，避免与项目区附近的堆土方产生水土流失防治责任纠纷;

2.本项目林草覆盖率达到了方案设计的水土流失防治目标值，但本项目绿化工程在冬季施工建设，目前无法保证植被成活率，建议建设单位后续应强化补栽补植，提高植被成活率。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	刘玉毅	辽宁盘山新城热力有限公司	副经理		建设单位
成员	陈玉斌	松辽水利水电开发有限责任公司	副经理		验收编制单位
	刘海龙	沈阳德远工程监理有限公司	工 程 师		监理单位
	赵 野	辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司	工 程 师		监测单位
	刘中伟	盘锦格瑞恩水土保持环境建设有限公司	工 程 师		水土保持方案编制单位
	吴 波	盘锦峻浩建筑工程有限公司	项目经理		施工单位
	刘立艳	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	教 高		特邀专家