广州市白云区江高永旺模具塑胶厂建设项目
竣工环境保护验收意见

根据国家有关法律法规及《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响评价报告表和原环评部门审批文件等要求，广州市白云区江高永旺模具塑胶厂委托广州粤新环保有限公司编制了《广州市白云区江高永旺模具塑胶厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收报告》）。

2019年10月22日，由建设单位广州市白云区江高永旺模具塑胶厂、验收报告编制单位广州粤新环保有限公司、监测单位广东海能检测有限公司、环保设施施工单位佛山诺霖环保设备有限公司及评审专家等代表组成的验收组，对本项目进行验收，验收组审阅了《验收报告》，并对项目现场及项目环保设施进行了现场检查，经充分讨论，形成了验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设项目地点、规模、主要建设内容

广州市白云区江高永旺模具塑胶厂建设项目位于广州市白云区江高镇南浦街12号（东经113.1711，北纬23.3474），占地面积1050平方米，建筑面积1050平方米，总投资100万元，其中环保投资15万元。项目主要建筑： 1栋单层楼房作为生产车间、1栋3层楼房作为宿舍。生产工艺及主要产品：以PP、ABS、PS等为原料，经注塑、修边等工序生产塑料配件。主要设备：9台注塑机、1台冷却塔等。项目年运营300天，每天1班，每班8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

建设单位委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《广州市白云区江高永旺模具塑胶厂建设项目环境影响报告表》，该环境影响评价文件已于2019年2月11日经广州市白云区环境保护区审批通过（云环保建[2019]76号）。

（三）投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资人民币15万元。

（四）验收范围

项目整体工程及配套环保设施。

二、工程变动情况

漆桂芳 黄鑫宇 邓的瑜 谭旭 李杨军 [illegible]

经现场核实，本项目建设性质、规模、经营范围、地点、面积、生产工艺、员工人数等实际建设内容均与环评及批复一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

不设工业废水排放口。生活污水经预处理后排入市政污水管网。

（二）废气

注塑工序产生的有机废气采用“UV 光解+活性炭吸附装置”处理后引至高空排放。

（三）噪声

生产设备等噪声源经减振降噪处理。

（四）固体废物

废机油、废油桶、废 UV 光管、废活性炭等危险废物交龙善环保有限公司处置，危险废物的运输、转移执行联单管理制度。生活垃圾交环卫部门清运处理。

四、环境保护设施运行效果

根据广东海能检测有限公司出具的《广州市白云区江高永旺模具塑胶厂监测报告》（报告编号：HN20190515003），监测工况符合环保竣工验收 75%以上的要求，经现场核查及监测结果表明：

1. 废水

项目生活污水排放达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足环评及批复文件要求。

2. 废气

有机废气排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 浓度限值，满足环评及批复文件要求。

项目边界非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。满足环评及批复文件要求。

3. 噪声

项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准（昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)），满足环评及批复文件要求。

4. 固废

一般固体废物及危险废物贮存、处置符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。

五、工程建设对环境的影响

根据广东海能检测有限公司出具的《广州市白云区江高永旺模具塑胶厂检测报告》（报

告编号：HN20190515003）监测结果及现场核查表明：项目所产生的废水、废气、噪声经采取环保措施后均可达标排放，可满足《关于广州市白云区江高永旺模具塑胶厂建设项目环境影响报告表的批复》（云环保建[2019]76号）的要求，对周围环境没有明显影响。

六、验收结论

该项目实际建设内容与环评报告及批复内容基本一致，无重大变动。验收报告符合建设项目竣工环境保护验收技术规范。按《广州市环境保护局关于印发建设项目环境保护设施验收工作指引的通知》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目没有不合格的情形。同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

项目投入运行后需加强污染治理设施的运行管理，保证项目所产生的污染物达标排放，并做好后续环境保护信息公开工作。

八、验收人员信息

验收人员信息表

序号	姓名	职称/职务	单位名称	在验收工作组的身份	电话	签名
1	漆桂芳	厂长	广州市白云区江高永旺模具塑胶厂	建设单位	13533148829	漆桂芳
2	欧婧	工程师	广州粤新环保有限公司	验收报告编制单位	15889973787	欧婧
3	李杨军	工程师	广东海能检测有限公司	监测单位	13632220112	李杨军
4	谭旭	工程师	佛山诺霖环保设备有限公司	环保设施施工单位	13711380517	谭旭
5	黄盈宇	高级工程师	广州市环境保护科学研究院	技术专家	13922740416	黄盈宇
6	邓沁瑜	高级工程师	广州开发区环境监测站	技术专家	13710106554	邓沁瑜

广州市白云区江高永旺模具塑胶厂

2019 年 10 月 22 日